

# تقرير بشأن ماتم إنجازهُ من مستهدف برنامج الحكومة فيما يخص الأبنية التعليمية



التاريخ : ١٨ / ١ / ٢٠٢١

## تقرير بشأن ماتم إنجازه من مستهدف برنامج الحكومة فيما يخص الأبنية

تضمنت الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الحكومة الذى تم الإعلان عنه فى عام ٢٠١٨ الهدف الإستراتيجى الثانى (بناء الإنسان المصرى) والذى تضمن برنامج (إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز) وفيما يخص أهداف التوسع فى إنشاء المباني المدرسية جاءت كما يلى :

إنشاء عدد (٤٠) ألف فصل بمعدل سنوى (١٠) آلاف فصل بداية من ٢٠١٨ / ٢٠١٩ حتى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ... وطبقا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء بزيادة المستهدف بداية من ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ إلى (١٥) ألف فصل سنوى ... وعلى أن يتم مراعاة أن تكون بالمناطق الأكثر إحتياجا مع توفير العدالة الجغرافية فى توزيعها

التوسع فى إنشاء المدارس المصرية اليابانية وكذا مدارس المتفوقين

زيادة عدد (فصول رياض الاطفال / مدارس التربية الخاصة / المدارس التكنولوجية الفنية)

الأهداف

## ما تم إنجازه بداية من عام ٢٠١٨ / ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

في إطار الدعم  
الذي قدمته  
الحكومة فقد تم  
تحقيق نسبة  
تجاوزت **١١٦%**  
من المستهدفات  
المحدده  
حيث بلغ عدد  
الفصول التي تم  
إنجازها عدد  
**(٣٧٦٨٦) فصل**  
حتى الآن  
ضمن عدد  
**(٢٣٠٥) مشروع**

العالم المالي	المستهدف من عدد الفصول	ما تم إنجازه	نسبة الإنجاز
العالم المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩	١٠٠٠٠	١٠٩٣٥	١٠٩%
العالم المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠	١٥٠٠٠	١٧٠١٢	١١٣%
العالم المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وحتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١	٧٥٠٠	٩٧٣٩	١٣٠%
<b>الإجمالي</b>	<b>٣٢٥٠٠</b>	<b>٣٧٦٨٦</b>	<b>١١٦%</b>

شملت هذه المشروعات جميع محافظات الجمهورية وطبقا للكثافات السكانية وموقف وإحتياج المدارس بكل محافظة شملت هذه المشروعات أيضاً جميع المراحل التعليمية ونوعيات التعليم **تضمنت هذه المشروعات والفصول :**

- عدد (٧٧٠) مدرسة إنشاء جديد وعدد (٩٥١) مشروع توسعات بمدارس قائمة وعدد (٥٨٤) مشروع إحلال مدارس غير صالحة
- عدد (٧٩٠) مشروع بإجمالي عدد (١١١٠٠) فصل لصالح القرى الأشد إحتياج وقرى مبادرة حياة كريمة مرحلة أولى
- عدد (٦٧٣٦) فصل لصالح رياض الأطفال
- عدد (٨) مشروع بإجمالي (١٠٥) فصل لصالح التربية الخاصة
- عدد (٧٩) مشروع بعدد (١٦٨٢) فصل لصالح التعليم الفني
- تم إنشاء عدد (١٢) مدرسة مصرية يابانية ليصل إجمالي عدد المدارس إلى (٥٠) مدرسة تم نهو - تنفيذهم حتى الآن وجارى عمل عدد (٧) مدرسة.
- تم إنشاء عدد (٤) مدرسة للمتفوقين ليصل إجمالي عدد المدارس إلى (١٥) مدرسة بالإضافة إلى تطوير عدد (٤) مدارس لتشغيلهم لصالح متفوقين (وجارى عمل عدد (٢) مدرسة)

## إجمالي ماتم إنجازه في مجال إنشاء المباني المدرسية على مستوى المحافظات منذ بداية برنامج الحكومة ٢٠١٨ / ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

الإجمالي		النصف الأول من العام الثالث ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١		العام الثاني ٢٠١٩ / ٢٠٢٠		العام الأول ٢٠١٨ / ٢٠١٩		المحافظة
		عدد الفصول	عدد المشروعات	عدد الفصول	عدد المشروعات	عدد الفصول	عدد المشروعات	
٣٠٣٨	١٣٢	٥٧٧	٢٧	١٧٥٠	٧٥	٧١١	٣٠	القاهرة
١٩٧٦	١٠٤	٧١٨	٣٦	٦٩٤	٣٩	٥٦٤	٢٩	الاسكندرية
٢٩٤	٢٠	٧٦	٥	١٢٥	١٠	٩٣	٥	بورسعيد
٢٨٨	١٣	٢٨	١	١٩٨	٨	٦٢	٤	السويس
١٠٩٢	٧٠	١٤٩	١١	٤٩٣	٣٣	٤٥٠	٢٦	دمياط
٢٣١٥	١٤١	٤٣٩	٣٠	١٣٠٨	٧٧	٥٦٨	٣٤	الدقهية
٣٤٤٨	١٩٤	٩٤١	٦١	١٢١٤	٧٠	١٢٩٣	٦٣	الشرقية
١٩٧٧	١١٧	٤٩٦	٣٣	٨٢٤	٤٧	٦٥٧	٣٧	القليوبية
١٣٣١	٩٥	٣١٣	٢١	٦٣٢	٤٤	٣٨٦	٣٠	كفر الشيخ
١٨٦٢	١٠٩	٦٣١	٣٦	٥٨٠	٣٨	٦٥١	٣٥	الغربية
١٦٢٥	٩٩	٥٦٢	٣٢	٥١٦	٣٦	٥٤٧	٣١	المنوفية
٢١٧٧	١٣٦	٧٤٣	٤٦	٩٦٤	٦٣	٤٧٠	٢٧	البحيرة
٥٠٠	٢٥	٩٤	٥	٢٥٩	١١	١٤٧	٩	الاسماعيلية

الإجمالي		النصف الأول من العام الثالث ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وحتى ٣١ / ٢٠٢١ / ١٢		العام الثاني ٢٠٢٠ / ٢٠١٩		العام الأول ٢٠١٩ / ٢٠١٨		المحافظة
عدد الفصول	عدد المشروعات	عدد الفصول	عدد المشروعات	عدد الفصول	عدد المشروعات	عدد الفصول	عدد المشروعات	
٣١٦٥	١٤٨	٩١١	٣٩	١٦٥٠	٨٤	٦٠٤	٢٥	الجيزة
١٠٠٤	٧٦	٢٠٠	١٧	٦٦٨	٤٨	١٣٦	١١	بنى سويف
١٣٢٥	٩٦	٢٧١	٢٠	٥٩٠	٤٥	٤٦٤	٣١	الفيوم
١٧٠٦	١٢٠	٣٤٥	٢٦	٩٤٦	٦٨	٤١٥	٢٦	المنيا
٢٥٠٧	١٦٣	٧٠٩	٤٨	١٠٠٧	٦٥	٧٩١	٥٠	اسيوط
٢٢١٧	١٥٩	٤٨٧	٣٧	٨٦٧	٥٦	٨٦٣	٦٦	سوهاج
١٥٩٨	١١٤	٣٧٨	٣٠	٨١٩	٥٣	٤٠١	٣١	قنا
٥٤٨	٤٥	١٠٩	١٠	٢٦٦	٢٢	١٧٣	١٣	اسوان
٣٠٥	١٨	٦٤	٣	١٣١	١٠	١١٠	٥	البحر الاحمر
٢١٥	٢١	٨٩	٧	٧٨	٩	٤٨	٥	الوادى الجديد
٢٨٦	١٩	١٦٤	٩	٧٨	٦	٤٤	٤	مطروح
٢٥٣	٢٠	٨١	٧	١١٢	٧	٦٠	٦	شمال سيناء
١٦١	١٢	٦٢	٣	٥٧	٥	٤٢	٤	جنوب سيناء
٤٧٣	٣٩	١٠٢	٦	١٨٦	١٦	١٨٥	١٧	الاقصر
٣٧٦٨٦	٢٣٠٥	٩٧٣٩	٦٠٦	١٧٠١٢	١٠٤٥	١٠٩٣٥	٦٥٤	الاجمالي



## نماذج للمشروعات التي تم تنفيذها على مستوى المحافظات

